



## Sanierung Gachnangerstrasse km 7.950 – 9.130

*Ausführung 2011, Bauzeit 10 Wochen mit 2 bis 3 Arbeitsgruppen*

Bauherrschaft: Baudirektion Kt. ZH, Tiefbauamt Strasseninspektorat UR III  
Projekt: Schnewlin + Küttel AG  
Bauvolumen ca.: Fr. 650'000.--  
Arbeiten: **Projektbegleitung, Submission, Bauleitung, QS, Ausmass und Abrechnung**



Sanierungskonzept über 1.2 km  
Ungenügende Tragfähigkeit best. Belag  
Optimierung von Quer- und Längsgefälle  
Randverbreiterung und Schachtsanierung



Randverbreiterung  
und Entwässerung



Schiftungsarbeiten  
auf best. Belägen



Hocheinbau über  
gesamte Strecke  
1150 to AC TDS 16 N